



VERBALE DEL R.U.P. DEL GIORNO 26 GIUGNO 2023

LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I GIARDINI DEL VESCOVO", SITI IN RAVELLO (SA), ALLA PIAZZA DUOMO N. 23 – C.I.G. Y393AE3AAD. SOSPENSIONE DEI LAVORI.

1

Il giorno 26 giugno dell'anno duemilaventitrè, alle ore 12.30 presso la sede operativa dell'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, in Napoli, al Centro Direzionale Is. C/5, II piano, il dirigente dell'Area amministrativa, dr. Ciro Adinolfi, nella qualità di responsabile unico del procedimento nonché direttore dell'esecuzione del contratto,

premessato che:

- con decreto direttoriale n. 252 del giorno 29 maggio 2023, è stato disposto, tra l'altro:
 - c) di disporre, attesa la necessità di procedere alla manutenzione e ripristino della funzionalità del complesso immobiliare dei Giardini del Vescovo, l'esecuzione, in via d'urgenza, ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dei lavori di "manutenzione ordinaria presso i Giardini del Vescovo", siti in Ravello (sa), alla Piazza Duomo n. 23";
- in data 29 maggio 2023 è stata trasmessa all'appaltatore la nota di esecuzione in via d'urgenza dei lavori;
- il giorno 31 maggio 2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, alla presenza del legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, sig. Coppola Emanuele;

considerato che:

- tra gli interventi oggetto dell'appalto *de quo* è contemplata, tra l'altro, la fornitura e posa in opera delle impalcature in legno poste a sostegno delle viti per l'intera superficie dei due terrazzamenti superiori presenti nel citato complesso immobiliare;
- con nota pec del giorno 24 giugno 2023, acquisita al protocollo dell'Agenzia con prot. 5680 del giorno 26 giugno 2023, l'appaltatore ha rappresentato che "le piante di viti in questo periodo dell'anno sono in piena ripresa vegetativa [...]; [...] in questa fase vegetativa, per la conservazione delle piante stesse è sconsigliato scavare nei pressi delle radici, effettuare operazioni di trapianto/travaso e messa a dimora";

- alla luce di quanto sopra, l'appaltatore ha proposto di *“traslare nel tempo i lavori di realizzazione delle impalcature e di trapianto al mese di novembre, nel rispetto del ciclo annuale delle piante coinvolte”*;

tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente relaziona quanto segue:

durante il sopralluogo effettuato in data 22 giugno 2026 presso il complesso immobiliare *de quo*, è stato constatato che l'appaltatore ha eseguito gli interventi di cui all'art. 1 della lettera di invito, nel pieno rispetto delle prescrizioni della *lex specialis* di gara, del contratto d'appalto e del cronoprogramma allegato in sede di gara.

Invero, ad oggi sono stati realizzati lavori quantificabili nella misura dell' 80 % (ottantapercento) di quanto commissionato all'appaltatore, che hanno garantito la piena fruibilità del complesso immobiliare *de quo*.

Orbene, la sospensione dei lavori, nei termini evidenziati dall'appaltatore, oltre a non pregiudicare in alcun modo la fruizione dei *“Giardini del Vescovo”*, appare indispensabile per salvaguardare il naturale ciclo di vita delle specie vegetative interessate dagli interventi sopra richiamati.

Ciò posto, ritenute fondate le motivazioni addotte dall'appaltatore nella propria richiesta, lo scrivente dispone, senza necessità di alcun ulteriore approfondimento in merito, di sospendere, a partire da oggi i lavori richiamati in narrativa fino al successivo ordine di ripresa.

Il presente verbale viene trasmesso alla Direzione Generale per le determinazioni di competenza.

Napoli, li ventisei giugno 2023

Il R.U.P. e direttore dell'esecuzione del contratto

Ciro Adinolfi

